



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค.66-มี.ค.67)



กรมศิลปากร
THE FINE ARTS DEPARTMENT

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ 2566 พลาังก่อน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลาังก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,582,000.00	2,640,000.00	477,890.00	1,467,350.53	694,759.47	1,945,240.53	
โครงการพัฒนากลุ่มชุมชนธรรมที่เข้มแข็ง	7,582,000.00	2,640,000.00	477,890.00	1,467,350.53	694,759.47	1,945,240.53	
ผลผลิต/กิจกรรม : ส่งเสริมชุมชนธรรมที่เข้มแข็ง							
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี	7,582,000.00	2,640,000.00	477,890.00	1,467,350.53	694,759.47	1,945,240.53	- อยู่ระหว่างดำเนินการชุดค้น โบราณสถานบ้านจาและ หมายเลข 1 - อยู่ระหว่าง สังกังงบประมาณ โอน จัดสรรงบประมาณ 2567 ส่วนที่เหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	615,205,500.00	412,372,500.00	-	315,180,977.01	97,191,522.99	315,180,977.01	
รายการงบประมาณ บุคลากร	607,631,500.00	408,350,200.00	-	311,868,888.70	96,481,311.30	311,868,888.70	
รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	7,574,000.00	4,022,300.00	-	3,312,088.31	710,211.69	3,312,088.31	
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	82,084,000.00	-	-	-	-	-	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	82,084,000.00	-	-	-	-	-	
ผลผลิต/กิจกรรม : ปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	81,084,000.00	-	-	-	-	-	
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอง ตำบลคูทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
พัฒนาเส้นทางโบราณสถานและป้ายสื่อความหมาย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	7,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ปรับปรุงการจัดแสดงและพื้นที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นำน ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	15,284,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตรีภุมไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	10,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลาถก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
อนุรักษ์และพัฒนาวิถีชีวิตคนเมืองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบล เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	4,800,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนังงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
บูรณะอาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	19,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนังงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ผลผลิต/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นจุดจำหน่ายที่เกี่ยวกับวิถีทางวัฒนธรรม	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนังงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่านิยมและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ	1,135,175,800.00	312,545,100.00	87,533,352.91	133,743,221.95	91,268,525.14	221,276,574.86	
โครงการพัฒนาร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ อาเซียน	2,350,000.00	1,551,000.00	10,065.00	1,154,928.02	386,006.98	1,164,993.02	
ผลผลิต/กิจกรรม : ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณคดี โบราณวัตถุในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน	2,350,000.00	1,550,000.00	10,065.00	1,133,928.02	386,006.98	1,143,993.02	- ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งเรือ จมเกาะครามในพื้นที่ Area 3 - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	21,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	เปลี่ยนแปลงรายการ
โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	764,811,400.00	299,882,600.00	85,912,241.41	128,127,764.88	85,842,593.71	214,040,006.29	
ผลผลิต/กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งศิลปวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริการใช้วัฒนธรรมฐาน							
คำปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		127,277,000.00	2,410,049.41	54,358,662.03	70,508,288.56	56,768,711.44	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารกรมศิลปากร แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	6,995,500.00	1,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50 - อยู่ระหว่าง สำนังงบประมาณ โอน จัดสรรงบประมาณ 2567 ส่วนที่เหลือ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4,300,000.00	4,300,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงใต้จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,250,000.00	2,230,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลาถก่อน	ในสิ่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
พัฒนาและเห็นศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1,847,000.00	1,847,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000.00	6,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	5,000,000.00	5,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีอยุธยา ตำบลประจักษ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000.00	30,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	10,500,000.00	10,500,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สถลโกกอม สระแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	6,000,000.00	6,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	18,000,000.00	18,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สีพันด้าย ตำบลศรีสีพันด้าย อำเภอศรีสีพันด้าย จังหวัดสุโขทัย	11,000,000.00	11,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	12,000,000.00	12,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี	7,000,000.00	7,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	7,000,000.00	7,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	5,400,000.00	5,400,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อพัฒนาการจัดแสดง แขวงวังพระยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	15,000,000.00	15,000,000.00	3,258,308.00	3,733,385.60	8,008,306.40	6,991,693.60	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	12,000,000.00	12,000,000.00	3,774,706.00	4,593,366.25	3,631,927.75	8,368,072.25	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลาจก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองท่า อำเภอลดลงหลวง จังหวัดปทุมธานี	78,806,300.00	46,170,000.00	18,585,000.00	27,585,000.00	-	46,170,000.00	- งบผูกพันข้ามปี - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 60 - อยู่ระหว่าง ส่างงบประมาณ โอน จัดสรรงบประมาณ 2567 ส่วนที่เหลือ
ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	152,776,300.00	91,228,600.00	57,062,736.00	34,165,796.00	68	91,228,552.00	- งบผูกพันข้ามปี - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40 - อยู่ระหว่าง ส่างงบประมาณ โอน จัดสรรงบประมาณ 2567 ส่วนที่เหลือ
ตกแต่งและจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	15,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างส่างักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ปรับปรุงหอเกียรติยศ พนมฯ บรรพชา ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตำบลสนามชัย อำเภอมือสองพรมบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	14,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างส่างักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ปรับปรุงอาคารจัดแสดง 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอมือสองพรมบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20,402,700.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างส่างักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอสรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	254,700.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างส่างักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถิ่นกลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอลดลงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	10,500,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างส่างักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบรมสถานมงคล (วังหน้า)	2,000,000.00	1,341,000.00	250,000.00	1,000,000.00	91,000.00	1,250,000.00	- ความก้าวหน้าของงานร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้	1,900,000.00	1,866,000.00	7,000.00	645,375.00	1,213,625.00	652,375.00	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว	5,000,000.00	5,000,000.00	564,442.00	2,046,180.00	2,389,378.00	2,610,622.00	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี	7,320,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างส่างักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
โครงการโซน 4 ทวีป	9,800,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างส่างักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลาถก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนานานาชาติเรื่อง "๑๐ ปี แห่งเรือโบราณพนมสุรินทร์: การศึกษาทางวิชาการและทิศทางการพัฒนา	400,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
"ห้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พระนคร ยามค่ำ (Night at the National Museum Bangkok)"	720,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
โครงการพิพิธภัณฑ์ต้นตาลไทย: การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวัตถุทาง วัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์	750,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงแสง-เสียง กิจกรรมสืบค้นหาวันวิสาขบูชาปฐมมิชชา และ เฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก เมืองโบราณศรีเทพ ณ โบราณสถานเขาสลึงนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	1,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	283,908,900.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,000,000.00	3,330,000.00	163,521.50	1,802,529.10	1,363,949.40	1,966,050.60	
ผลสืบเนื่องกิจกรรม : เผยแพร่เกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศา นวงศ์	5,000,000.00	3,330,000.00	163,521.50	1,802,529.10	1,363,949.40	1,966,050.60	- จัดกิจกรรมแล้ว 1 กิจกรรมคงเหลือที่ ต้องดำเนินการในช่วงไตรมาส 3-4
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล	363,014,400.00	7,781,500.00	1,447,525.00	2,657,999.95	3,675,975.05	4,105,524.95	
ผลสืบเนื่องกิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ	6,881,500.00	6,879,700.00	1,410,025.00	2,029,825.00	3,439,850.00	3,439,850.00	- งานบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบรักษา ความปลอดภัยข้อมูลบนเครือข่าย - งานดูแลและบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ - งานบำรุงรักษากระบบห้องสมุดดิจิทัล
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจดหมายเหตุเพื่อประชาชน หอจดหมายเหตุ แห่งชาติ กรมศิลปากร	450,000.00	451,800.00	37,500.00	239,460.00	174,840.00	276,960.00	- งานบำรุงรักษากระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม - นำเข้าข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลาจก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อประชาชนด้วย QR AR หรือ VR	9,000,000.00	450,000.00	-	388,714.95	61,285.05	388,714.95	- งานจ้างเหมาบำรุงอุปกรณ์เครื่อง สแกน QR ของหน่วยงานแบบสามมิติ - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร	6,682,900.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิจัย คิดตั้งสัญญาณ Wifi 5G แหล่งเรียนรู้ มรดกวัฒนธรรม เชื่อมโยงไทยไปทั่วโลก	180,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสถานีดิจิทัล ศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร Fine Arts Department Digital Station	70,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Metaverse)	90,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรมนุษย์	517,140,200.00	341,379,270.00	45,638,654.11	164,549,646.49	131,190,969.40	210,188,300.60	
ผลิตภัณฑ์ 1 มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	234,526,300.00	171,851,000.00	32,151,021.01	64,647,122.42	75,052,856.57	96,798,143.43	
กิจกรรม : สักรัชมะเขือ บรูณะ ซ่อมแซม ตูแลรักษา							
รายการงบประมาณประจำ ปีดำเนินงาน	44,813,600.00	32,305,225.00	1,149,170.16	20,215,483.48	10,940,571.36	21,364,653.64	
รายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ	5,578,700.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,300,000.00	2,495,095.60	3,478,191.05	7,326,713.35	5,973,286.65	
สำรวจชั้นทะเบียนออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถานและ/หรือ แหล่งโบราณคดี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	12,000,000.00	12,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
สำรวจชั้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่อยู่ในความครอบครองของวัดและ เอกชน แขวงวิฑฒนาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,300,000.00	1,300,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		126,235,000.00	28,506,755.25	40,953,447.89	56,774,796.86	69,460,203.14	
บูรณะโบราณสถานอุโมงค์ดินแดงดิน แขวงวิฑฒนาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	26,000,000.00	15,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลาจก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
อนุรักษ์ธรรมชาติและประติมากรรม กองโบราณคดี แขวงวิเศษยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร	16,916,000.00	16,916,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	3,400,000.00	3,400,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	6,785,000.00	6,785,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	12,000,000.00	12,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณและตระการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบล คงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	500,000.00	500,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	3,000,000.00	3,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปี่ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี	2,200,000.00	2,200,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลางก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	5,000,000.00	5,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,000,000.00	13,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6,000,000.00	6,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	3,000,000.00	3,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	6,000,000.00	6,000,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	15,434,000.00	15,434,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	2,500,000.00	2,500,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,500,000.00	4,500,000.00					- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
บูรณะและพัฒนาศาลากลางเปรี้ยว (ศาลาขวาง กุฏิ และกุฏิที่ต้น) วัดอัมรินทร์วรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร	9,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
บูรณะอุโบสถไม้ วัดกุฎีบางเค็ม ตำบลบางเค็ม อำเภอยะขอม จังหวัดเพชรบุรี	15,500,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลางก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเก่าและที่เกี่ยวข้อง สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1,000,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานธรรมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3,399,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
บูรณะหอไตรวัดอินทาราม (วัดตุ๊ก) ตำบลตุ๊ก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	4,700,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	10,775.00	-	-	10,775.00	-	เปลี่ยนแปลงรายการ
ผลผลิตที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	65,107,800.00	39,879,970.00	4,850,715.35	24,043,902.99	10,985,351.66	28,894,618.34	
ผลผลิต/กิจกรรม การสร้างสรรค์ สืบสาน และเผยแพร่							
รายการงบประมาณจ้าง งบดำเนินงาน	41,027,200.00	30,229,070.00	3,236,193.35	20,544,382.35	6,448,494.30	23,780,575.70	เปลี่ยนแปลงรายการ
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบล บ้านเชียง	-	310,300.00	-	-	310,300.00	-	
รายการงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ	10,216,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ปรับปรุงและบำรุงรักษา อาคารสำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	4,500,000.00	4,500,000.00	1,614,522.00	1,003,570.00	1,881,908.00	2,618,092.00	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสภาวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	600,400.00	592,600.00	-	426,368.64	166,231.36	426,368.64	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ งานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่	600,000.00	600,000.00	-	259,922.80	340,077.20	259,922.80	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและดนตรีสัญจรของสำนักการสังคีต	4,600,000.00	3,408,061.00	-	1,569,720.20	1,838,340.80	1,569,720.20	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ จัดการแสดง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,189,200.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	375,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	239,939.00	-	239,939.00	-	239,939.00	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 กลางก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ผลผลิตที่ 3 แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	217,506,100.00	129,648,300.00	8,636,917.75	75,858,621.08	45,152,761.17	84,495,538.83	
กิจกรรม : จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้							
รายการงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน	127,942,400.00	89,959,492.00	4,159,542.45	62,544,914.07	23,255,035.48	66,704,456.52	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
รายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 14 รายการ	18,617,200.00	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	1,650,000.00	1,650,000.00	81,847.50	735,570.30	832,582.20	817,417.80	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารหอสมุดแห่งชาติ แขวงศิริพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,750,500.00	12,000,000.00	1,723,145.80	7,073,624.96	3,203,229.24	8,796,770.76	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษา สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงศิริพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,554,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ปรับปรุงห้องนิทรรศการถาวรบุคคลสำคัญของจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	22,500,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไซยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขุดเซพแทนเงินที่ถูกขโมยไป ปีงบประมาณ 2565)	10,720,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์ฯ	300,000.00	300,000.00	-	44,940.00	255,060.00	44,940.00	
โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	1,950,000.00	1,300,000.00	-	495,979.60	804,020.40	495,979.60	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ เอกสารต้นฉบับและของใช้ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	500,000.00	330,000.00	-	-	330,000.00	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานอนุรักษ์ฯ - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000.00	300,000.00	-	54,438.00	245,562.00	54,438.00	- อยู่ระหว่างสำนักงานอนุรักษ์ฯ - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	2,800,000.00	2,800,000.00	1,015,406.00	774,304.94	1,010,289.06	1,789,710.94	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	10,000,000.00	10,000,000.00	1,656,976.00	3,552,660.00	4,810,364.00	5,189,636.00	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567	งบประมาณ 2566 พลาังก่อน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์โบราณวัตถุจากแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ด้วย วิธีการทางวิทยาศาสตร์	272,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสหภาพเกษตรกรไทยภาคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสัมมนาวิชาการ (The SARBICA Executive Board Meeting and international Seminar)	3,650,000.00	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ โอน จัดสรร งบประมาณ 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	1,008,808.00	-	602,189.21	406,618.79	602,189.21	เปลี่ยนแปลงรายการ
นิทรรศการพิเศษเอกสารค่าจ้างวิทยากร ณ พระที่นั่งศิวโมกษพิมาน	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	เปลี่ยนแปลงรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างต้นแบบเครื่องมือพิกอร์น 3 ชุด	-	-	-	-	-	-	เปลี่ยนแปลงรายการ

