



## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 162/2562 (ครั้งที่ 2)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดย นายประทีป เฟ็งตะโก


อธิบดีกรมศิลปากร

ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 2/4 อาคารชัย ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย นางปิยะพร วัชรอมวิชกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ บธ. 059174 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 162/2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

1. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอบเขตงาน งานปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ดังนี้

รายการเดิมตามสัญญา	รายการใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
1.2.2 จัดหาและติดตั้งรางเดินสาย (Wire Way) ขนาดตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. จากแผงย่อยเดินเหนือ Rack ไปยังบริเวณด้านบนของตู้ Rack กรณีที่เดินหักฉาก หักมุม ต้องใช้ข้อต่อรางเดินสายชนิดสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามใช้วิธีการตัดต่อโดยทำการติดตั้งบริเวณเหนือตู้ Rack	1.2.2 จัดหาและติดตั้งรางเดินสาย (Wire Way) ขนาดตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. เป็นรางตะแกรง วัสดุเป็นสแตนเลส กันสนิมและติดตั้งไว้ด้านล่าง Raised Floor ไปยังบริเวณตู้ Rack ผ่านข้างล่าง ตู้ Rack กรณีที่เดินหักฉาก หักมุม หรือทางแยก โดยทำการตัดให้เข้ารูปเพื่อความสวยงาม และแข็งแรง ตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม
1.2.3 จัดหาและติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าชนิด Power Plug (ตัวเมีย) ขนาดไม่น้อยกว่า 32A 230V (2P+E) ที่รางเดินสาย (Wire Way) จำนวนไม่น้อยกว่า 32 ชุด ติดตั้งบริเวณเหนือตู้ Rack	1.2.3 จัดหาและติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าชนิด Power Plug (ตัวเมีย) ขนาดไม่น้อยกว่า 32A 230V (2P+E) ที่รางเดินสาย (Wire Way) จำนวนไม่น้อยกว่า 32 ชุด ติดตั้งบริเวณด้านล่างของตู้ Rack เพื่อสอดรับแนวรางเดินสายไฟ แนวข้างล่าง Raised Floor





รายการเดิมตามสัญญา	รายการใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
1.2.4 จัดหาและติดตั้งวางตะแกรงขนาด 400X50 ม.ม. ติดตั้งบริเวณเหนือตู้ Rack สำหรับสาย Network	1.2.4 จัดหาอุปกรณ์รางสำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 74 ซม. x 19 ซม. จำนวน 16 ชุด เพื่อต่อขยายพื้นที่เหนือตู้ Rack ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับสาย Network

2. ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญานี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ 162/2562 ทุกประการ

3. ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 162/2562 และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญานี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ( ถ้ามี ) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายประทีป เพ็งตะโก)  
(..... อธิบดีกรมศิลปากร.....)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นางปิยะพร วโรตมวณิชกุล.....)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นายสามารถ จินสกุล.....)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวชนิษฐา อ่วมอิมพีช.....)

